(5) 工事費の積算が過大となっていたもの 1件 不当と認める国庫補助金 1,800,000円 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金により実施した事業において、ヒートポンプ設置 費の積算が過大となっていたもの (1件 不当と認める国庫補助金 1,800,000円)

補助事業者 等 左に対す 間接補助事 補助事業 年 度 事業費 不当と認 不当と認 部局等 る国庫補助金等交 める事業費 国庫補 める国庫 (事業主体) 助対象 補助金等 (国庫補) (助対象 事業費) (事業費) 付額 相当額 千円 千円 千円 2,700 (271) 環境本省 ·般財団法 酸化炭 29 178,254 113,613 1,800 素排出抑 人環境イブ (170,420)(2,700)制対策 情報機構

この補助事業は、地方公共団体が保有する施設の省エネルギー化のための省エネルギー設備等の導入を行う事業(以下「導入事業」という。)として、長島町が町営のレジャー施設である太陽の里において、二酸化炭素の排出削減のためにヒートポンプの設置等を実施する「レジャー施設太陽の里設備更新工事」(以下「本件工事」という。)等3工事(以下「3工事」という。)を事業費178,254,000円(補助対象事業費170,420,710円、補助金交付額113,613,000円、国庫補助金相当額同額)で実施したものであり、このうち、本件工事の工事費は98,280,000円となっている。

環境省は、導入事業の実施に当たり、事業主体から提出された交付申請書の受理、交付の決定、実績報告書等の審査、補助金の交付等の事務を公募により選定した者に行わせており、平成29年度については、一般財団法人環境イノベーション情報機構(以下「機構」という。)が選定されている。そして、

同町は、本件補助事業について、機構に実績報告書を提出して、機構から補助金の交付を受けていた。

同町は、本件工事の予定価格の積算に当たり、ヒートポンプ1基当たりの設置費(以下「設置単価」という。)について、ヒートポンプ本体の機器費3,285,200円、労務費768,320円及び労務費に一定の率を乗じたその他経費176,713円を合算するなどして4,230,200円と算出し、これに設置基数7基を乗じて、ヒートポンプの設置費を計29,611,400円と算定していた。

しかし、同町が、設置単価の算出に用いた労務費 768,320 円は、ヒートポンプ1基当たりの作業人日数 5.6 人日に1日当たりの労務単価 19,600 円を乗じて算出すべきところ、誤って、作業人日数を上記の 5.6 人日にヒートポンプの設置基数である 7 基を乗じた 39.2 人日とし、これに1日当たりの労務単価 19,600 円を乗じて算出したものであり、適正な作業人日数を用いて算出した設置単価は 3,420,200円であった。

したがって、適正な設置単価を用いて本件工事の工事費を修正計算すると 95,551,000 円となり、 3 工事に係る事業費は 175,525,000 円となることから、本件事業費 178,254,000 円はこれに比べて約 270 万円割高となっていて、これに係る国庫補助金相当額 1,800,000 円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同町において本件工事の工事費の積算内容に対する確認が十分でなかったこと、機構において実績報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。