

一般競争入札の結果等の公表について

「会計検査院安中研修所電気設備等改修工事」に係る変更契約の内容について、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づいて、下記のとおり公表する。

記

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|--|
| 工 事 の 名 称 | 会計検査院安中研修所電気設備等改修工事 | | |
| 工 事 の 場 所 | 群馬県安中市嶺38-1 会計検査院安中研修所 | | |
| 工 事 の 種 別 | 電気 | | |
| 工 事 の 概 要 | (1) 設計図書と現場の相違による数量及び仕様の変更 (2) 当該工事と密接に関連する工事の追加 | | |
| 工事着手の時期及 び工事完成の時期 | 変更前 | 平成29年6月13日～平成29年9月15日 | |
| | 変更後 | 平成29年6月13日～平成29年9月29日 | |
| 当 初 契 約 金 額 | (変更前) | 18,576,000円 (税込) | |
| 第 1 回 変 更 金 額 | (増 額) | 972,000円 (税込) | |
| 第 1 回変更契約金額 | (変更後) | 19,548,000円 (税込) | |
| 変 更 理 由 | 当初設計と現場状況との相違や当該工事と密接に関連がある機器・配線の不備等により、数量及び仕様の変更並びに作業の追加を行う必要が生じたため。 また、低入札価格調査を実施したため、工期が1週間程度短くなったこと、設計図書と現場状況との相違に係る現況調査に時間を要したことなどから、工期を延長する必要が生じたため。 | | |

平成29年10月3日